







測量前チェックシート

現場名	分線北道路改良工事
点検者	松木天俊
実施日時	2026/4/14 19:59:08
結果	はい: 19件 / いいえ: 20件 (全39項目)
位置情報	北緯: 42.915148 / 東経: 143.185079
メモ	なし

①図面について

✓ 使用する図面は最新データか





工事概要・備考	
トンネル相さく (NATM)	5,610
掘削・インバートコンクリート	5,6
路盤工 (切土・盛土)	15m
路盤鉄筋コンクリート	1式
支払限度額 (当社分)	
R2.7	44,603千円 (税込)
R2.8	198,080千円 (税込)
R2.9	244,546千円 (税込)
R3.0	312,229千円 (税込)
R 1	315,146千円 (税込)
R 2	353,820千円 (税込)
R 3	149,688千円 (税込)
R 4	103,511千円 (税込)
R 5	153,484千円 (税込)
R 6	286,550千円 (税込)
R2.4.1付 支払限度額変更	
R3.6.15付	工期変更 当初工期 ~R5.5.26まで
R5.7.11付	工期変更 変更前工期~R5.11.26まで
R6.2.2付	工期変更 変更前工期~R6.2.7まで

- ✓ 使用する図面の縮尺は合っているか
- ✓ 使用する図面の既知点設定は済んでいるか
- ✗ 実際に現場で使用する材料の寸法を材料承諾図や布設図から確認しているか

②基準点について

- ✗ 測量業者が作成した基準点を使用しているか
- ✗ 測量成果簿・水準成果から得た座標値・高さであるか
- ✗ 野帳・光波・快測ナビに基準点データを記録・登録したか
- ✓ 使用する基準点
→ 点名1: 1 / 点名2: 2
- ✓ チェックする基準点(使用する基準点以外)
→ 点名1: 3 / 点名2: 4

③計測・測設する位置の準備について

- ✗ 測量対象構造物(作工物・道路・側溝など)の前後の測点で勾配に変化はあるか
- ✗ 設計データの線形が正しいか
- ✗ 既設の構造物との距離や高さの関係を野帳に書き込んでいるか
- ✓ 仮基準点を設ける必要があるか
- ✗ 墨出し等の位置を出す際の図面の縮尺は正しいか
- ✓ 設置する丁張に対して何mおきに何測点設置するか計算簿を作成しているか
- ✓ 図面は所持・携帯しているか

✕ 逃げ杭を打つ段取りはできているのか

④ 器械設置時(既知点設置)

✓ 器械点と後視の距離は取れているか

✕ 器械の位置は重機作業の邪魔にならないか

✕ 水平がとれているか

✓ 器械の転倒危険はないか（強風や地盤が緩いなど）

✕ 急な天候不良に対応できるか

✓ プリズムの高さ変更はないか

✓ 選択した既知点は間違いないか

✕ 器械点、視準点で使った基準点以外の第3点で座標・高さを確認したか

④ 器械設置時(後方交会法)

✓ プリズム高は端末側設定高さと合っているか

✕ 器械と使用する2つの点の距離が等しいか

✕ 器械の脚をしっかりと踏み込み、地盤に固定しているか

✓ 器械の位置は重機作業の邪魔にならないか

✕ 選択した既知点に間違いはないか

✓ 前視点、後視点で使った基準点以外の第3点で座標・高さを確認したか

⑤ 計測時注意事項

✓ 器械の水平は狂っていないか

✕ ミラーの高さは設定と合っているか

✓ Front/BackとL/Rは合っているか

✕ 測設した座標間の距離などは合っているか

✕ 器械点と後視以上の距離ではないか

✓ 通りは合っているか

✕ レベルの読み値は正しいか

✓ 丁張の設置後の通りは正しいか